

2. 事業の概要と成果	
(1) 上位目標	イラク北部における小学校の教育環境の改善
(2) 事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業実施最終調整会議 5月26日—6月8日 5月24日の事業承認後、入札準備の最終調整のため、ドホーク州およびアルビル州教育局担当者及び同局エンジニアとの最終調整会議を行った（以下）： <ul style="list-style-type: none"> <li>-5月26日：支援対象校7校校長に事業開始について通知。</li> <li>-5月27日：現地事業責任者が、アルビル州教育局を訪問し、事業開始について報告。</li> <li>-5月28日：現地事業責任者が、ドホーク州教育局を訪問し、事業開始について報告。</li> <li>-5月26日—6月8日：事業対象地再訪問。現地教育局エンジニアとの最終打ち合わせをし、事業対象校の工事計画に変更がないことを確認。</li> </ul> </li> <li>・ 入札期間 6月9日—6月26日 業者組合に所属している業者の中から、アクレ郡では5業者、アルビル郡とザホ郡では3業者をランダムに抽出し、PWJアルビル事務所にて入札書類の配布および入札を実施した。開封は、入札委員会（アクレ郡4校とザホ郡1校については管轄のドホーク州教育局エンジニア、ハバット郡2校については管轄のアルビル州教育エンジニア、そして、PWJエンジニア、PWJスタッフ）が実施し、提出された金額の確認と今後の予定を発表して解散した。</li> <li>・ 入札結果分析 6月27日—6月29日 提出された見積の精査と、業者の経験を確認した。東京事務所への報告と承認後、一番低い価格を提示した業者が落札した。</li> <li>・ 入札結果発表 7月5日</li> <li>・ 業者との契約 7月8日</li> <li>・ 業者への事業地引渡 <ul style="list-style-type: none"> <li>ザホ郡1校：7月15日</li> <li>アクレ郡4校：7月17日</li> <li>ハバット郡2校：8月5日</li> </ul> </li> <li>・ 工事開始日 業者への事業地引渡日と同じ</li> <li>・ 工事進捗 次項「(3) 達成された効果」参照。</li> </ul>

<p>(3) 達成された効果</p>	<p>【工事進捗】[以下の%であるが、アクレ郡4校については11月14日現在の工事達成率。ハバット郡2校とザホ郡1校については11月16日現在の工事達成率。]</p> <p>(a) アクレ郡ギルダセン地区ジェリーダ村小学校 建設工事： 42%- 基礎・打設・組積工事まで完了。</p> <p>(b) アクレ郡ギルダセン地区ケラセピ村小学校 建設工事： 32%- 基礎・組積工事完了。打設工事の内、基礎と タイブーム工事完了。 ※ 現在、クルド自治区は建設ラッシュであり、技術労働者 (skilled labor) の需要が非常に高くなっている。本事業のアクレ郡4校の中でもケラセピ村へのアクセスが特に悪いため、技術労働者がなかなか集まらない時期があったため、アクレ郡の他の3校より工事達成率が低くなっている。</p> <p>(c) アクレ郡ギルダセン地区デリンシェック村小学校 建設工事： 52%- 基礎・打設・組積工事完了。外壁のコンクリート塗装作業開始。窓枠設置完了。下水管設置完了 (計画よりやや進んでいる。)</p> <p>(d) アクレ郡ビジル地区マンダランゼリ村小学校 建設工事： 42%- 基礎・打設・組積工事まで完了。</p> <p>(e) ハバット郡ダランシャクラン地区ジェルガザウイ村小学校 増築修復工事： 増築工事 39%- 1階部分は基礎・打設・組積工事まで完了。 2階の組積・柱打設工事開始。 修復工事 98%- 修復工事完了(予定より数週間早く工事完了。 今後現地教育局へ引渡し予定。)</p> <p>(f) ハバット郡ダランシャクラン地区カラワン村小学校 増築工事： 65%- 基礎・打設・組積工事完了。仕上げ工事や窓・ドア 取り付け工事開始。</p> <p>(g) ザホ郡ダルカルアジャム村小学校 修復工事： 99%-修復工事完了(予定より3週間ほど早く工事が完了。今後現地教育局へ引渡し予定。)</p>
<p>(4) 今後の見通し</p>	<p>ジェルガザウイ村小学校とダルカルアジャム村小学校は既存校舎の修復工事が完了したため、近いうちに各州の現地教育局から派遣される引渡し委員会メンバーによる現地での確認作業を経て、現地教育局へ引き渡される予定。その後、それぞれの小学校の既存校舎での学習が再開される予定である。アクレ郡4校の建設工事、ジェルガザウイ村小学校の増築工事、カラワン村小学校の増築工事については、アクレ郡1校(ケラセピ村小学校)を除き、今後も引き続き、計画どおり実施できる見込みである。ケラセピ村小学校は、上述の理由により約1ヶ月の遅れがあったが、不測の事態を考慮して工期には余裕を持たせていることもあり、また、今後挽回できる程度の遅れであるため、最終的には計画どおり建設工事が完了できる見込みであるが、引き続き進捗管理をしながら注視していく。</p>