

【Khuwi Health Centre】



プロジェクトスタッフ、建設業者、カウンターパート、コミュニティ代表者の参加のもと、建設サイトの引渡し式を行った
2013 年 5 月



基礎工事(掘削作業)のモニタリング時
基礎工事が適切に行われているかを確認しているエンジニアと建設業者関係者
2013 年 7 月



WVJ プロジェクト統括の訪問で進捗や工期、および、Slab 工事完了の確認
2013 年 7 月



外壁工事進捗
使用しているレンガ質の検査、コンクリートの配合の検査等を常時実施
2013 年 8 月



外壁の確認・検査を行い、建設業者への改善方法について詳細に指示・やり直しを行った
2013 年 8 月



外壁工事完了：アシスタント・プロジェクト・マネージャー、プロジェクト・エンジニア、建設業者が、改善後の外壁を確認した
2013 年 9 月



セメント、土、(砂) を使ってレンガ (Stabilized Soil Blocks) を作成
2013 年 9 月



医療スタッフ事務所
両壁に窓枠が取り付けられ、隣にある産前産後用の病室を見渡せるようにしてある
2013 年 10 月



下水管の取り付け完了
2013 年 11 月



Khuwi ヘルスセンター全体を囲う外壁の建設
2013 年 12 月



手洗い場とシャワー室の完成
2014 年 1 月



外壁の塗装完了
2014 年 1 月



産科棟から既存の外来棟や HTC（HIV Testing Centre）につながる渡り廊下を現在設置中
2014 年 1 月

【Mndinda Health Centre】



プロジェクト・マネージャーが建設業者に現場の引き渡しを行った

建設業者 Msajo からは 5 名が出席し、その他にアシスタント・プロジェクト・マネージャー、プロジェクト・エンジニア、現地オペレーション担当、Mndinda ヘルスセンターの医療関係者 4 名が参加した
2013 年 5 月 29 日



基礎工事：掘削工事時
2013 年 6 月



プロジェクト・マネージャーによるモニタリング
プロジェクト・エンジニアがプロジェクト・マネージャーに細かく建設の進捗を報告
2013 年 6 月



上部構造（Superstructure）の完成時
2013 年 7 月



産科棟内部
2013 年 8 月



水道用の配管状況
2013 年 9 月



産科棟全景
2013 年 9 月



産科棟入口に設置された患者待合所
2013 年 11 月



産科棟外観
屋根と窓枠・窓ガラスの取り付けを終え、外壁の塗装を仕上げています
2013 年 11 月



Mndinda ヘルスセンター全体を囲う外壁の建設
2013 年 12 月



ヘルスセンター全体を囲う外壁の完成
2014 年 1 月



プロジェクト・エンジニアが建設業者と内装の最終確認
2014 年 1 月



産科棟内：塗装、スロープ付き廊下、ドアが完成
2014 年 1 月



HTC および外来棟から産科棟へ通じる渡り廊下の完成
2014 年 1 月



焼却炉の設置完了
2014 年 1 月