

1. 関係者ミーティング



キックオフミーティングに病院関係者、建設業者、施工管理業者、FIDRのスタッフが参加した。(2012.11.2)



事業の進捗確認と業務調整のため、関係者でウィークリーミーティングを行っている。(2013.1.4)

2. 手術棟機能の移転



外科病棟一階のナースステーションから備品を運び出す看護師たち。工事期間中、麻酔科スタッフの駐在室として使用される。(2012.11.2)



外科病棟において臨時手術区域となる場所の入口に、アルミのドアを設置した。(2011.12.5)



工事期間中、手術室として使用するために、外科病棟一階にある患者部屋の真ん中を仕切り、二部屋に分けた。(2011.12.12)



臨時手術区域に手術スタッフが手洗いするシンクを設置した。(2011.12.13)



麻酔科のスタッフが、手術棟から、外科病棟の臨時手術区域に、器材を移動させた。(2011.12.14)



手術棟機能移転工事の進捗について、施工業者、施工管理業者、FIDRのスタッフが、週に一度現場を確認した。(2012.12.17)



手術棟機能移転後、臨時手術エリアに設置された麻酔スタッフの駐在室(2013.1.4)



手術棟機能移転後、臨時手術エリアに設置された術後患者の回復室(2013.1.4)



臨時手術室。本来は入院患者の部屋であるため、窓があるが、外気が入らないようにシートで密封された。(2013.1.4)



臨時手術室は既存の手術室より狭いが、手術棟の工事期間中はここで手術が行われる。(2013.1.18)

3. 手術棟拡張工事(基礎工事)



基礎工事開始時に、関係者が、汚水タンクや電気線の場所について確認した。(2012.12.17)



柱の基礎工事のために地面に穴を掘る作業員(2012.12.21)



柱の基礎工事。地中梁の底板(フーチン)を穴に沈めた。(2013.1.4)



手術棟の東側(拡張する部分)の屋根、外付けの階段、柱などの取り壊しを行った(2013.1.15)



地中梁の底板(フーチン)が、地面に埋め込まれた。(2013.1.16)



建物の土台の基礎工事。コンクリートの上に鉄で組んだ板を敷き、更にコンクリートを流し込む。(2013.1.20)