

2. 事業の概要と成果	
(1) 上位目標	本事業は、ゴクウェ・ノース地区のより多くの住民が安全な水及び衛生環境で生活できるようになることを目的とする。
(2) 事業内容	<p>(ア) 安全な水へのアクセスの向上</p> <p>A. 学校における貯水タンク及び校舎の建設 校舎建設 (対象学校数: 3校、合計数: 6校舎) 3つの小学校(ネバナ小学校、ガンガンガ小学校、ニューマイン小学校)で、2つのうちの1つ目の校舎の建設を行なっている。5月の末に、ゴクウェ・ノース地区行政の協力を得て建設作業員及び各校の学校開発委員会(School Development Committee)に対する研修を行ない、6月初旬に着工した。7月の末時点で、全工程の半分まで終了した。当初の計画よりも2週間ほど遅れえてはいるが、ほぼ計画どおりに進んでいる。</p> <p>遅れた原因としては、7月31日に大統領選挙及び中央/地方議会議員選挙が行なわれ、その前後の期間の工事が計画通りに進まなかったことが挙げられる。選挙前の約3週間は住民の動員が難しくなり、さらに、選挙の前2週間及びその後の数日間は、スタッフの安全を守るためにゴクウェ・ノース地区に駐在しているスタッフを首都ハラレに退避させた。結果、その間工事を予定通りに進めることができず、多少の遅れが出てしまった。しかし、現在、工事はすでに再開され順調に進んでいる。各校の1つ目の校舎は8月の末には完成する予定である。</p> <p>なお、ゴクウェ・ノース地区行政の建設部門の担当者も定期的に建設現場を訪れているが、工事の進捗、そしてその質に満足している。引き続き、現地行政と緊密に連携をしながら工事を進めていく。</p> <p>B. コミュニティにおける浅井戸の設置及び修繕 設置: 15基、修繕: 6基 コミュニティ(8区、9区、33区)にて、21基の浅井戸の設置/修繕の対象地をゴクウェ・ノース地区の行政とともに再度モニタリングし、協議を行なった。また、対象地の区議員(Councilor)や村長(Village Head)などと今後の作業の進め方などについて話し合いを持った。こちらに関しては、7月の末時点でほぼ計画通りに進んでいる。</p> <p>(イ) 衛生環境の改善</p> <p>C. 参加型保健及び衛生に関する教育、及びその既習者コースの実施 計画通り8月中旬から準備を始め、9月下旬までには住民へのトレーニングを始める予定である。</p>

<p>(3) 達成された効果</p>	<p>(ア) 安全な水へのアクセスの向上</p> <p>A. 学校における貯水タンク及び校舎の建設 校舎建設 (対象学校数: 3校、合計数: 6校舎) 6校舎のうち3校舎の建設工事が、全建設工程の半分まで終了した。</p> <p>B. コミュニティにおける浅井戸の設置及び修繕 設置: 15基、修繕: 6基 21の対象地を再度モニタリングし、ゴクウェ・ノース地区の行政や区議員、村長らなどと今後の作業の進め方について協議を行なった。</p> <p>(イ) 衛生環境の改善</p> <p>C. 参加型保健及び衛生に関する教育、及びその既習者コースの実施 計画通り8月中旬から準備を始める。</p>
<p>(4) 今後の見通し</p>	<p>(ア) 安全な水へのアクセスの向上</p> <p>A. 学校における貯水タンク及び校舎の建設 校舎建設 (対象学校数: 3校、合計数: 6校舎) 前述の通り、建設工事に2週間ほどの遅れが出ている。遅れの原因は、上記で報告したように投票日の前後の期間に工事を計画通りに進めることができなかつたためである。 工事の遅れを取り戻すため、2校舎目の工事を8月中旬から開始する予定であったが、すでに2つ目の校舎の建設に使われるレンガの製造を始めている。11月中旬までに全校舎の完成を目指している。</p> <p>B. コミュニティにおける浅井戸の設置及び修繕 設置: 15基、修繕: 6基 8月中旬には、浅井戸の設置及び修繕にあたる作業員への研修を行ない、8月下旬に作業を始める予定である。</p> <p>(イ) 衛生環境の改善</p> <p>C. 参加型保健及び衛生に関する教育、及びその既習者コースの実施 8月下旬までに、研修を担当してもらう水・衛生分野の専門機関と研修内容の最終調整を行なう。また同時期までに、現地行政やコミュニティと協力して、研修参加者を確定する。9月下旬までには研修を実施し、その後研修を受けたトレーナーがコミュニティや学校にて住民や生徒に研修を行なう。</p>