

2. 事業の概要と成果	
(1) 上位目標	イラク北部アクレ郡の小学校の教育環境の改善およびイラク北部3県の教育の質の向上
(2) 事業内容	(ア) 小学校改築事業 (2014 年 11 月 14 日現在) (a) アクレ郡ビジル地区ザンタ村小学校 ・ 6 教室校舎 (職員室、倉庫、トイレ含む) の建設 : 床タイルの敷き詰め完了、教室内側のプラスタリング開始。 (b) アクレ郡ギルダセン地区コンシホール村小学校 ・ 6 教室校舎 (職員室、倉庫、トイレ含む) の建設 : 床タイルの敷き詰め完了、教室内側のプラスタリング開始。 (c) 上記 2 校へ机、椅子、教職員用デスク等の整備 本事業開始前に各校より提出されていた必要な学校用家具・機材リストについて再度確認を行った。 (イ) 教育関係者能力強化トレーニング事業 教育省との連携のもと、自治区内統一の学校監査 (学校評価) 制度の導入・運用に向け、国際専門家を招聘し、教育関係者を対象とした能力強化トレーニングを自治区 3 県 (ガルミアン地域を含む) で実施する予定であった。しかしながら、2014 年 6 月以降、イラク北部クルド人自治区に近い係争地域を含むエリアにおいて、武装勢力およびクルド治安部隊等による戦闘が継続していることから、国際専門家のクルド自治区内への渡航が困難となっており、治安悪化の影響によるトレーニング事業実施の可否について教育省と調整中である。
(3) 達成された効果	(ア) 小学校改築事業 【工事進捗】(以下の%は工事の達成率) (a) アクレ郡ビジル地区ザンタ村小学校 ・ 6 教室校舎 (職員室、倉庫、トイレ含む) の建設 : 85% (b) アクレ郡ギルダセン地区コンシホール村小学校 ・ 6 教室校舎 (職員室、倉庫、トイレ含む) の建設 : 82% (c) 上記 2 校へ机、椅子、教職員用デスク等の整備 : 0% (イ) 教育関係者能力強化トレーニング事業 : 0% 実施の是非について、教育省と調整中。

(4) 今後の見通し	(ア) 小学校改築事業 2校((a)及び(b))については計画どおり工事が完了できる見込みであるが、引き続き進捗管理しながら注視していく。 また、上記3校への机、椅子、職員用デスク等の整備については計画どおり、調達を行い、各々の工事完了後に整備を行う。 (イ) 教育関係者能力強化トレーニング事業 イラク北部の治安悪化に伴い教育省を含む現地行政が緊急対応に追われる中、トレーニング事業においては事業期間内での実施は困難と予想される。トレーニング事業が実施できない場合、教育省から小学校改築事業の対象校を増やすことはできないかという提案を受けており、詳細について現在調整を行っている。
-------------------	--