地方都市上下水道整備計画【アゼルバイジャン】

施策所管局課 国別開発協力第二課 評価年月日 平成 31 年 4 月

1 案件概要	
- 未ITM安 (1)供与国名 アゼルバイジャン共和国	
(2)案件名	地方都市上下水道整備計画
(3)目的・事業内容	アゼルバイジャンの地方中核都市において, 上下水道施設の整備及
* 閣議決定日, 供与条件な	び事業実施・維持管理体制の強化を行うことにより、同国地方都市に
どを含む	おける衛生的で持続可能な居住環境の整備を図るもの。
	安性の中容
	案件の内容 ・上水道施設、下水道施設の新設
	・コンサルティングサービス
	ア 閣議決定日:平成21年2月6日
	イ 供与限度額: 328.51 億円
	ウ 金利:1.4%(下水部分については 0.65%, コンサルティングサ
	ービスについては 0.01%)
	エ 償還 (据置) 期間 : 30(10)年(下水部分については, 40(10)年)
0 東米の証圧	オ 調達条件:一般アンタイド
2 事業の評価	
(1)経緯・現状 	ア 社会ニーズの現状
	本事業計画当初,アゼルバイジャンの水道普及率は首都バクーでは 95%と高い一方で,地方都市の平均は 33%程度と低く(2004
	年),また,大半の都市では,24時間給水が可能ではないため,給
	水時間外には、汚染された地下水や河川からの水の摂取を余儀なく
	されており、衛生上問題があった。また、地方都市においては、下
	水処理が一切なされていなかったため、下水が近隣地下水及び表層
	水の大きな汚染源となっていた。
	現在は、国全体の上下水道普及率は80%を超え、首都バクー周辺
	においては上下水道普及率が 100%に近い一方で, 地方部において
	は、24 時間給水が可能でない地域や、下水処理能力を持たない地域
	が存在し、上下水施設を整備する必要性が引き続き見込まれること から、現在も本事業に関する社会的ニーズがある。
	がら、現在の本事来に関する社会的一一人がある。
	イ 事業遅延に関する経緯・現状
	事業開始後に上下水道整備に係る設計基準が変更されたため,詳細
	設計及び調達手続きの一部をやり直す必要性が生じたこと, 調達パッ
	ケージの組み換えなどの調整に時間を要したことから, 事業が遅延し
	ていたが、変更が生じた詳細設計や調達手続き等は完了し、遅延に係
	る問題は解決し、現在事業は順調に進められており、本事業は 2020
(2) 今後の対応方針	年 12 月までに完了する見込み。 本件に関する社会的ニーズが引き続きあり、事業完成後は本事業
(2)つ後の外心力却	本件に関する任芸的――人からさ続さめり、事業元成後は本事業 の対象都市では当初予定通りの効果が見込まれており、事業の進捗
	を妨げていた要因は解決していることから、引き続き支援を継続す
	る。
	1

3 政策評価を行う過程において使用した資料等

- ・交換公文
- ・外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou.html)
- ・ 国際協力機構の案件検索

(https://www2. jica. go. jp/ja/yen_loan/index. php)

・国際協力機構の事業事前評価表

(https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html)

・そのほか国際協力機構から提出された資料