

ジュバ市水供給改善計画【南スーダン】

施策所管局課 国別開発協力第三課  
 評価年月日 令和4年4月

1 案件概要	
(1) 供与国名	南スーダン共和国
(2) 案件名	ジュバ市水供給改善計画
(3) 目的・事業内容 (注) 閣議決定日、供与条件などを含む	<p>ジュバ市において浄水施設の拡張及び送配水管網・給水施設の新設を行うことにより、水供給量の不足の緩和を図り、もって同市の基礎生活向上に寄与するもの。</p> <p>案件の内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設、機材調達</li> <li>・ コンサルティングサービス/ソフトコンポーネント</li> </ul> <p>ア 閣議決定日：平成23年5月31日                  イ 供与額：38.69億円</p>
2 事業の評価	
(1) 経緯・現状	<p>ア 社会ニーズの現状</p> <p>本事業の計画当初、帰還民の流入等による人口増加に対応した上水道施設の建設・拡張が必要となっていた。ジュバ市の推定人口は2005年16万人から2009年40万人に急増し、2017年には52万人に増加しているほか（South Sudan National Bureau of Statistics）、今後も更なる増加が予測されていることから、引き続き上水道施設の建設・拡張に係る社会的ニーズがある。</p> <p>イ 事業遅延に関する経緯・現状</p> <p>本事業は、2013年8月に着工後、ジュバ市内における不発弾の爆発及び現地治安の悪化により第1回工事一時中止を行った。2015年2月に工事を再開したものの、2016年7月に武力衝突が発生し、再び工事一時中止を余儀なくされた。さらに、2020年2月から工事を再開したものの、2020年4月には新型コロナウイルス感染症の影響により3度目の工事一時中止が必要となった。その後、2021年4月に工事を再開し、現在に至るまで順調に施工を実施しており、2022年2月末時点で全体の工事出来高は79.9%に達している。</p>
(2) 今後の対応方針	<p>本件に関する社会的ニーズが引き続きあり、事業完成後は当初予定どおりの効果が見込まれているほか、事業の進捗を妨げていた要因が解決していることから、支援を継続する。</p>
3 政策評価を行う過程において使用した資料等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交換公文</li> <li>・ <a href="#">外務省の約束状況に関する資料及び案件概要</a></li> <li>・ <a href="#">国際協力機構の案件検索</a></li> <li>・ <a href="#">国際協力機構の事業事前評価表</a></li> </ul>