

添付資料1 事業内容、事業の効果に関する写真

活動2 アドバンスグループに対する道路補修トレーニングに関する写真
(グループ名、施工日、ファローアップ日を記載)



写真1 カブレラッチグループ：2012年10月18-29日
(8月20日) 村のショッピングセンター近くの道126m
を補修。



写真2 マザルオグループ：2012年10月30日-11月
6日(7月19日) ナイロビからの国道から診療所への
道93mを補修。



写真3 シマット：2012年11月20-26日(8月
15日) 施工後。集落に続く道229mを整備。



写真4 クカダ：2012年11月28日-12月 日(8月1
日) 国道から村へ続く道の一部87mを整備64グループ
が同じ道の別々の箇所を補修)。



写真5 ジャシヨマレールグループ：2012年12月7-
13日(8月16日) クカダグループと隣接する箇所
112mを整備。



写真6 オアシス：1月8-14日 ジャシヨマレールグル
ープに隣接する箇所220mを整備。写真は道の交差部分
に、石を利用して、車両が通行可能な排水路を整備し
た。



写真7 キムリ：1月15日-23日（8月30日）オアシスグループに隣接する106mを補修。



写真8 ソンゴリエット：3月28日-4月5日 湿地にのちの農道80mを補修。



写真9 セリトウェット：4月10-16日（9月3日）湿地に隣接する農道126mを補修。住民からカルバートを寄贈され、交差点に敷設した。

活動2 ビギナーズグループに対する道路補修トレーニングに関する写真 （グループ名、施工日、フォローアップ日を記載）



写真10 フォーエバーユース：11月12-16日（7月18日）診療所に続く道113mを補修。



写真11 レヘマ：2月11-15日（8月21日）他の5グループと同じ、国道から村へ続く道の一部130mを補修。



写真 12 エペソⅡ：3月20日-4月24日（8月14日） 小学校に隣接する農道100mを補修。



写真 13 ムワトシャ：5月27-31日（8月30日） 施工後。他の5グループと同じ、国道から村へ続く道の一部130mを補修。



写真 14 オレンゲセ：6月10-14日（9月4日）村から農産物の運搬に使われる農道80mを補修。傾斜があるため、雨水による道の崩壊が激しかった。



写真 15 チュヤットグループ：6月24-28日 エルドレット近郊のマーケットへのアクセス道路80mを補修。施工に使ったマラム土の質が悪かったこと、雨の後に大型のローリが入ってきたため、新たな轍が生じてしまった。今後、補修を予定している。



写真 16 チェプティレット：7月8-19日 施工後。小学校に続く通学路274mを補修。スクールバスが雨期でも楽に学校に到着できるようになった。



写真 17 キプカレンサウス：7月22-27日、エルドレットの中心部に隣接する住宅地の中の道156mを補修。



写真 18 キプカレンネノ：8月 5-6 日
施工後。エルドレット市街地に続く教会の前の住宅地の道 115mを補修。



写真 19 エウエロフルマ：8月 12-16 日（8月 30 日）施工後。病院への取り付け道路 110mを補修。



写真 20 フロントライングループ：9月 3-9 日 エルドレット近郊の小学校に隣接する通学路 105mを整備。道をかさ上げし。小学校の下水路を確保した。



写真 21 スポディアグループ：9月 9-17 日 エルドレット中心部から 4km 程離れた住宅地の中の道を補修。道に 10cm 以上の深さの雨水が溜まり、雨期は通行は不可能となっていた。土のうを 2-4 層重ね、路面をかさ上げた。

活動6 生産組合に対する道路補修トレーニングに関する写真
(グループ名、施工日、フォローアップ日を記載)



写真22 コモタイコーヒー生産組合（カネケ工場）
1月28日-2月1日（9月5日） 舗装道路から工場
へ続く道路の一部106mを補修。



写真23 コモタイコーヒー生産組合（カムチェゲ工
場）2月11-15日（9月5日） メイン道路から集
落へ続く道72mを補修。



写真24 ティカゲティ生産組合 2月21-27日（8
月23日） 舗装道路からの工場へ続く道路70mを補
修。外務省から梅田経済局長が視察（）



写真25 カグエ紅茶会社グループⅠ 3月18-22日（5
月28-30日） 茶葉を収集するトラックがスタックす
る箇所77mを補修。



写真26 カグエ紅茶会社グループⅡ 3月25-4月4
日（5月28-30日） グループⅠに隣接する箇所
48mを補修。



写真27 ガタマユ乳業組合 4月8日-5月24日
（9月12日） 集乳車がスタックする箇所87m
を補修。



写真 28 キアンバーコーヒー生産組合グループⅠ 6月 3-7 日 (9 月 11 日) 舗装道路からコーヒー豆を貯蔵する倉庫までの取り付け道路 63mを補修。



写真 29 キアンバーコーヒー生産組合グループⅡ 6月 17-21 日 (9 月 11 日) グループⅠの継続箇所 86mを補修。



写真 30 ギティリコーヒー生産組合 7 月 15-19 日 ゲートから続く 54mの道を補修。



写真 31 キノゲラマコーヒー生産組合 7 月 22-26 日 コーヒー豆の集荷が行われる広場を補修。