

メコン地域通信基幹ネットワーク整備計画【カンボジア】

施策所管局課 国別開発協力第一課

評価年月日 平成 27 年 4 月

1 案件概要	
(1) 供与国名	カンボジア
(2) 案件名	メコン地域通信基幹ネットワーク整備計画
(3) 目的・事業内容 * 閣議決定日、 供与条件など を含む	<p>「成長回廊地域」において、光ケーブル敷設及び関連施設・設備を整備することにより、同地域の通信能力を向上させ、増大する通信需要に対応し、もって投資環境の改善等を通じて同地域の経済発展に資するもの。</p> <p>案件の内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土木工事 ・コンサルティングサービス <p>ア 閣議決定日：平成 17 年 3 月 15 日 イ 供与限度額：30.29 億円 ウ 金利：0.9% エ 償還（据置）期間：30（10）年 オ 調達条件：一般アンタイド</p>
2 事業の評価	
(1) 経緯・現状	<p>ア 社会ニーズの現状</p> <p>事業計画当初、プノンペン、シハヌークヴィル及びカンポンチャムの 3 州市における固定電話利用者数は約 3 万人（2002 年）である一方、潜在的な通信的需要は約 15 万人（2004 年）であった。また、計画当初、潜在的な需要は年 6% 前後で増加すると予測しており、現時点においても大容量の電気通信整備の必要性は大きいことから、本事業に関する社会的にニーズは引き続き大きいと考えられる。</p> <p>イ 事業遅延に関する経緯・現状</p>

	<p>日本政府とカンボジア政府で合意した通信セクター改革の行動計画を確認後、入札手続きを進めることとしていたが、同行動計画における「規制機関の設立」に時間を要したことで、入札手続きの遅延が発生したが、現在、事業は順調に進められている。</p>
<p>(2) 今後の対応方針</p>	<p>本件に関する社会的ニーズは引き続き大きく、事業完了後は当初予定通りの効果が見込まれており、事業の進捗を妨げていた要因は解決したことから、支援を継続する。</p>
<p>3 政策評価を行う過程において使用した資料等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交換公文 ・ 外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou.html) ・ 国際協力機構の案件検索 (http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) ・ 国際協力機構の事業事前評価表 (http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) ・ そのほか国際協力機構から提出された資料