

2. 事業の概要と成果

(1) 上位目標

長期にわたって紛争の影響を受けた北部帰還民の生計が向上・安定し、帰還民が自立して生活できるようになる。コミュニティが再生・活性化されることで協力して自分たちの生活を改善していく力を身に付け、地域の安定や平和の定着に貢献する。

(2) 事業内容

本事業は、北部ムライティブ県オッディスダン郡とキリノッチ県パッチラパライ郡において、(ア) 農業生計回復支援 (イ) コミュニティ再生支援に取り組んでいる第2期目の事業である。

(ア) 農業生計回復支援

①農業用井戸建設 (40 基)

事業開始前の事前調査で仮に対象としていた3地区の全227世帯に対してベースライン調査を実施した。裨益者には(1)女性家長 (2)障害者家長かつ(3)仮設住宅住まいという最も脆弱な世帯を中心に選定した結果、対象3地区では計画していた80世帯には届かないことが判明した。地方行政との話し合いの上、事業完了後数か月が経過した第1期の対象3地区(同郡内)においても、追加のベースライン調査(292世帯対象)を実施した。その結果、上記の選定基準を満たし未だ支援の手が行き届かず、月平均収入が約1000ルピー未満の世帯への生計回復の必要性を確認した。

これにより、井戸建設数の内訳および地区毎の裨益者数を変更した(表1、表2参照)。また、所有地の区画上、3世帯共有が可能であったことから、全裨益者数は82世帯と増加した。

表1. 井戸建設数の内訳の変更

事業地	井戸数[基]	
	変更前	変更後
ムライティブ県オッディスダン郡	13	24
キリノッチ県パッチラパライ郡	27	16
合計	40	40

表2. 地区毎の裨益者数

郡	地区	裨益者[世帯数]	
		変更前	変更後
オッディスダン	オスイヤマライ	26	20
	マナワランパダムリプ		21
	タッチャダンバン		8
パッチラパライ	ムハマライ	54	10
	ヴァンボドゥカーニ		13
	イタヴィル		10
合計		80	82

6月から7月にかけて40の井戸建設候補地で実施した地質調査の結果、全40か所において必要な湧水量を確保できると判断し、裨益者と合意の上で、井戸建設地を決定した。7月末時点で、40基中10基分の掘削が進行している。

②農業技術ワークショップの開催 (82 世帯)

農業省農業局との話し合いを重ね、講師、コンテンツ、技術訓練方法、配布する種、苗を決定した。ワークショップ開催時期は、習得した知識や

		マナワランパダムリブ	371	104	267
		タッチャダンバン	732	298	434
	パッチラパライ	ムハマライ	845	45	800
		ヴァンボドゥカーニ	1076	120	956
		イタヴィル	311	35	276
	全地区平均		629	161	468
	(イ) 農業組織の形成を通じたコミュニティ再生・強化支援				
各地区で開催した2回の裨益者集会を通じて、農業協同組合および井戸管理委員会の形成を完了したが、現時点では機能を導入していないため、効果を測ることはできない。しかし、多くの裨益者が農業協同組合の運営や収入向上活動に強い興味と意欲を示しており、支援が展開される事で成果が大いに出ることを想定している。					
(4) 今後の見通し	40基中、残りの30基の井戸建設契約基数を5、6基と小分けにし、契約業者を増やすことにより、建設工期の短縮を図る。8月中に残りの30基の井戸建設を開始し、11月の雨季に突入する前に、建設を完了する予定である。また、井戸建設スケジュールに合わせ、順次、給水ポンプ、配水ホース、フェンスを供与し、農業技術ワークショップを開催した後に種、苗、農具を供与する。 ドライフード生産センターの建設許可は9月上旬には取得し、建設は11月中には完了できる見込みである。当初は、建設されたセンターにて農業協同組合のマネジメントワークショップを実施する予定であったが、建設完了を待つことなく各地区にある集会所を借り、9月中に実施できるよう調整した。				