

2. 事業の概要と成果	
(1) 上位目標	本事業は、ゴクウェ・ノース地区のより多くの住民が安全な水及び衛生環境で生活できるようになることを目的とする。
(2) 事業内容	<p>(ア) 安全な水へのアクセスの向上</p> <p>A. 学校における貯水タンクの設置及び校舎の建設 貯水タンクの設置（対象学校数：2校、合計数：2基、内訳：ガンガンガ中学校：1基／チオザ中学校：1基）（裨益者数：約260人） 2015年6月の初旬から、ガンガンガ中学校で貯水タンク1基の設置工事を始め、7月の中旬からチオザ中学校で貯水タンク1基の設置工事を開始した。8月末時点で全2基とも両樋の設置工事以外すべての工事を終えた。加えて、6月の初旬から貯水タンクの維持管理マニュアルの準備を進めており、8月末までにドラフトができあがった。</p> <p>B. コミュニティにおける浅井戸の設置及び修繕（8区：3基（新設）、9区：1基（修繕）、33区：2基（修繕）、34区：4基（新設））（裨益者数：約2,200人） 2015年7月の初旬から浅井戸全10基の設置及び修繕の準備を始め、8月末時点で、全10基の設置／修繕場所の最終調整をゴクウェ・ノース地区の行政と終え、必要となる資機材の購入を終えた。また、6月の初旬から浅井戸の維持管理マニュアルの準備を進めており、8月末までにドラフトができあがった。</p> <p>(イ) 衛生環境の改善</p> <p>A. 学校におけるトイレ建設（対象学校数：5校、合計数：10棟、内訳：グラ小学校／ネバナ小学校／ニューメイン小学校／マブウェマテマ小学校／チオザ中学校にそれぞれトイレ2棟を建設する。）（裨益者数：約1,600人） 2015年5月末から6月初旬にかけて、トイレ建設にまつわるトレーニングを保健省とともにコミュニティから選ばれた16人の建設作業員に対して行ない、6月中旬から全5校（グラ小学校、ネバナ小学校、ニューメイン小学校、マブウェマテマ小学校、チオザ中学校）で建設工事を始めた。8月末時点で、グラ小学校、ニューメイン小学校、マブウェマテマ小学校、及びチオザ中学校の各2棟、全8棟の工事が終了した。ネバナ小学校2棟に関しては、引き続き建設工事を進めている。また、6月の初旬からトイレの維持管理マニュアルの準備を進めており、8月末までにドラフトができあがった。</p> <p>C. 参加型保健及び衛生に関する教育、及びその既習者コースの実施（直接裨益者数（トレーナー）：約240人、間接裨益者数：約2,300人） 第2期に行なった「既習者コース」トレーニングの参加者によって組織されたヘルス・クラブの活動のモニタリングを行なった。8月</p>

	<p>末までにすべてのクラブでカリキュラムを終えた。</p>
<p>(3) 達成された効果</p>	<p>(ア) 安全な水へのアクセスの向上 A. 学校における貯水タンクの設置及び校舎の建設 貯水タンクの設置 (裨益者数)0人 (成果)貯水タンク 2 基の設置工事が終了した (雨樋の工事は残っている)。また、維持管理マニュアルのドラフトを作成した。</p> <p>B. コミュニティにおける浅井戸の設置及び修繕 (裨益者数)0人 (成果)全 10 基の設置／修繕場所の最終調整をゴクウェ・ノース地区の行政と終え、必要となる資機材の購入を終えた。また、維持管理マニュアルのドラフトを作成した。</p> <p>(イ) 衛生環境の改善 A. 学校におけるトイレ建設 (裨益者数)0人 (成果)小学校 4 校においてトイレ 2 棟ずつ (計 8 棟) の設置工事が終了した。また、維持管理マニュアルのドラフトを作成した。</p> <p>C.参加型保健及び衛生に関する教育、及びその既習者コースの実施 (裨益者数)239人 (間接裨益者数)約 2,350人 (成果)週 1 回のペースでヘルス・クラブ活動が行なわれている。モニタリングでは、裨益者の家で台所や食器をきれいにしている様子が伺えた。</p>
<p>(4) 今後の見通し</p>	<p>(ア) 安全な水へのアクセスの向上 A. 学校における貯水タンクの設置及び校舎の建設 貯水タンクの設置 当初の予定通り 9 月末までに、ガンガンガ中学校とチオザ中学校のすべての貯水タンク設置工事を終える予定である。また、完成した貯水タンクの維持管理マニュアルのドラフトをもとに、9 月下旬までに保健省とともにマニュアルを完成させ、10 月下旬までに各校の学校開発委員会に対して、維持管理に関するトレーニングを行なう予定である。</p> <p>B. コミュニティにおける浅井戸の設置及び修繕 当初の予定通り 9 月の初旬から、浅井戸全 10 基の設置及び修繕工事を始め、2016 年 1 月までにすべての工事を終える予定である。また、完成した浅井戸の維持管理マニュアルのドラフトをもとに、9 月下旬までに保健省とともにマニュアルを完成させ、10 月下旬まで</p>

に各井戸の水管理委員会に対して、維持管理に関するトレーニングを行なう予定である。

(イ) 衛生環境の改善

B. 学校におけるトイレ建設

10月下旬までにネバナ小学校2棟の建設工事と全トイレ10棟の塗装を終える予定である。また、完成したトイレの維持管理マニュアルのドラフトをもとに、9月下旬までに保健省とともにマニュアルを完成させ、10月下旬までに各校の学校開発委員会に対して、維持管理に関するトレーニングを行なう予定である。

C.参加型保健及び衛生に関する教育、及びその既習者コースの実施

9月にヘルス・クラブの全メンバーの卒業式を各区（8区、9区、33区及び34区）で行なう予定である。

事業全体のモニタリング

3年間に及ぶ「ミッドランド州ゴクウェ・ノース地区における水・衛生環境の改善事業」の最終年にあたるため、2016年1月、2月は当初の予定通り全事業地で実施した支援のモニタリングを行なう予定である。