

フエ市水環境改善計画【ベトナム】

施策所管局課 国別開発協力第一課
評価年月日 平成 30 年 4 月

1 案件概要	
(1) 供与国名	ベトナム社会主義共和国
(2) 案件名	フエ市水環境改善計画
(3) 目的・事業内容 * 閣議決定日、供与条件などを 含む	フエ市のフォン川南側の既成市街地において、下水道施設及び排水施設を整備することにより、汚水処理能力の向上及び浸水被害の軽減を図り、これによって同市の生活衛生環境の改善、フォン川の水質改善、更には同市の発展に寄与するもの。 案件の内容 ・下水・排水システムの整備に必要な土木工事 ・資機材の調達 ・コンサルティングサービス ア 閣議決定日：平成 20 年 3 月 25 日 イ 供与限度額：208.83 億円 ウ 金利：0.55% エ 償還（据置）期間：40(10) 年 オ 調達条件：一般アンタイド
2 事業の評価	
(1) 経緯・現状	ア 社会ニーズの現状 本事業計画当初、本事業の位置するベトナム中部のフエ市（人口約 33 万人、2005 年）は、国内外から毎年約 130 万人の観光客が訪れる一方、排水量の増加によって、市街地の中央を流れるフォン川や世界遺産に登録されている旧市街の城郭内の水路の水質汚染が進行するほか、排水網の不備等に起因した浸水被害が市街地で発生するなど、市民生活や旧市街地への影響が懸念されていた。現在、同市の人口は約 35 万人（2015 年）、観光客数は約 185 万人（2017 年）に達し、今後も更なる人口・観光客の増加に伴う汚水対策の必要性が引き続き見込まれており、現在も本事業に関する社会的ニーズがある。 イ 事業遅延に関する経緯・現状 実施機関による調達手続きの遅れ及び処理場建設予定地の土質に起因する工事（地盤対策工事）の遅れにより、事業に遅延が発生したが、実施機関の体制強化と施工監理の強化を図ることにより遅延に係る問題は解決している。完工スケジュールについては、遅延による影響を勘案し実施機関と JICA との間で調整中であるが、現在事業は順調に進められている。
(2) 今後の対応方針	本件に関する社会的ニーズが引き続きあり、事業完成後は当初予定どおりの効果が見込まれており、事業の進捗を妨げていた要因は解決していることから、引き続き支援を継続する。
3 政策評価を行う過程において使用した資料等	・ 交換公文 ・ 外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou.html) ・ 国際協力機構の案件検索 (http://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php)

	・ 国際協力機構の事業事前評価表 (http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) ・ そのほか国際協力機構から提出された資料
--	--