

グワハティ上水道整備計画【インド】

施策所管局課 国別開発協力第二課

評価年月日 平成 31 年 4 月

1 案件概要	
(1) 供与国名	インド
(2) 案件名	グワハティ上水道整備計画
(3) 目的・事業内容 * 閣議決定日，供与条件などを含む	アッサム州グワハティ市南央地区及び北地区において，既存の上水道施設の拡張・新設により，急増する水需要に対応する安全かつ安定的な上水道サービスの提供を図り，もって同地域住民の生活環境の改善に寄与するもの。 案件の内容 ・ 上水道施設の建設 ・ コンサルティングサービス ア 閣議決定日：平成 21 年 3 月 27 日 イ 供与限度額：294.53 億円 ウ 金利：1.2%（コンサルティングサービスについては，0.01%） エ 償還（据置）期間：30（10）年 オ 調達条件：一般アンタイド
2 事業の評価	
(1) 経緯・現状	ア 社会ニーズの現状 本事業計画当初，グワハティ市の上水道普及率は 3 割程度であり，また，設備の老朽化や高い漏水率により，給水時間は 1 日平均 2～3 時間と限定的となっており，また，上水道へのアクセスがない市民が依存する地下水には高い濃度の鉄分やフッ素が含まれ飲み水に適していないことから，安全かつ安定的な上水道サービスの提供が急務となっていた。 現在においてもこれら開発課題は認められ，同市の人口増加を背景に供給可能水量は依然として不足しており，引き続き上水道の整備等が必要であることから，現在も本事業に関する社会的ニーズがある。 イ 事業遅延に関する経緯・現状 事業開始後，用地取得，設計変更，コンサルタント契約構成員 1 社の不正問題によるコンサルタント変更手続実施等による遅れが発生。これら遅延要因は解消したが，複数パッケージの受注コントラクターの破産に伴う契約解消が生じ，現在再入札手続中。事業は進行中であり，早期完工に向けて，事業進捗モニタリングの徹底や入札手続の迅速な対応等について実施機関と協議を行っている。
(2) 今後の対応方針	本件に関する社会的ニーズが引き続きあり，当初予定どおりの効果が見込まれていることから，当面支援継続を前提としつつ，上述の再入札手続について慎重にフォローするとともに，事業実施を促進する。
3 政策評価を行う過程において使用した資料等	・ 交換公文 ・ 外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou.html) ・ 国際協力機構の案件検索 (https://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) ・ 国際協力機構の事業事前評価表

	(https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) ・ そのほか国際協力機構から提出された資料
--	--