

キャンディ市下水道整備計画【スリランカ】

施策所管局課 国別開発協力第二課
評価年月日 令和2年4月

1 案件概要	
(1) 供与国名	スリランカ民主社会主義共和国
(2) 案件名	キャンディ市下水道整備計画
(3) 目的・事業内容 *閣議決定日、供与条件などを含む	<p>キャンディ市において下水収集・処理システムを整備し、同時に同市の貧困層居住区において衛生設備等を整備・改善することにより、同市の衛生環境及び生活環境の改善並びにマハヴェリ河の水質改善（上水源対策）を図り、もって同市住民の生活水準及び健康状態の向上に寄与するもの。</p> <p>案件の内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下水処理場建設，メインポンプ場建設等 ・下水管敷設，マンホールポンプ場建設等 ・戸別接続 ・貧困層居住区における衛生施設整備等 ・コンサルティングサービス <p>ア 閣議決定日：平成22年3月26日 イ 供与限度額：140.87億円 ウ 金利：0.65%（コンサルティングサービスについては0.01%） エ 償還（据置）期間：40（10）年 オ 調達条件：一般アンタイト</p>
2 事業の評価	
(1) 経緯・現状	<p>ア 社会ニーズの現状</p> <p>本事業計画当初、キャンディ市では上水道の普及や人口・観光客の増加に伴い汚水排出量が増加する一方、十分な汚水処理が行われておらず、衛生状態や水源河川水質が悪化していた。また、貧困層居住区ではトイレ等の衛生設備の不足等により、衛生状態や生活環境の悪化を招いていた。現在においても同市では適切な下水収集・処理システム及び衛生設備が未整備のため上記の状態は改善されていない状況であり、これらシステム・設備の必要性が引き続き見込まれることから、現在も本事業に関する社会的ニーズがある。</p> <p>イ 事業遅延に関する経緯・現状</p> <p>スリランカ側による入札書類の見直しに想定以上の時間を要したこと、入札での失注企業の異議申立て等への対応等コントラクター調達手続に時間を要したことにより、事業の遅延が発生した。現在、本借款対象のパッケージはすべて着工済。</p>
(2) 今後の対応方針	<p>本件に関する社会的ニーズが引き続きあり、事業完成後は当初予定どおりの効果が見込まれている。事業の進捗を妨げていた要因は解決していることから、引き続き支援を継続する。</p>
3 政策評価を行う過程において使用した資料等	<ul style="list-style-type: none"> ・交換公文 ・外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou.html) ・国際協力機構の案件検索 (https://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) ・国際協力機構の事業事前評価表

(<https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html>)

- ・ そのほか国際協力機構から提出された資料