

グラン・ベ地域下水処理施設整備計画【モーリシャス】

施策所管局課 国別開発協力第三課

評価年月日 令和3年4月

1 案件概要	
(1) 供与国名	モーリシャス共和国
(2) 案件名	グラン・ベ地域下水処理施設整備計画
(3) 目的・事業内容 * 閣議決定日、供与条件などを含む	モーリシャス北部に位置するグラン・ベ地域のうち、下水処理システムに未接続の地域を既存下水処理場に接続し、同地域における下水処理率の向上を図り、もって環境保全、公衆衛生の向上に寄与するもの。 案件の内容 ・ 土木工事 ・ コンサルティングサービス ア 閣議決定日：平成22年7月6日 イ 供与限度額：70.12億円 ウ 金利：0.6% エ 償還（据置）期間：15年（5年） オ 調達条件：一般アンタイド
2 事業の評価	
(1) 経緯・現状	ア 社会ニーズの現状 本事業計画当初、対象世帯は下水処理システムに未接続であり接続ニーズが引き続き見込まれることから、現在も本事業に関する社会的ニーズがある。 イ 事業遅延に関する経緯・現状 先方政府によるコンサルタント調達手続きの遅延に加え、詳細設計調査を踏まえた事業費の増加に伴う事業対象地域の調整等の理由により想定を上回る時間を要し、遅延が生じた。 これまで、JICAによる調達手続きの促進支援と、プロジェクト運営委員会を通じたモニタリングを行ってきた。2020年3月以降は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による工期の遅れが発生したものの、遅れが最小限となるよう、モニタリングを継続・強化している。
(2) 今後の対応方針	本件に関する社会的ニーズが引き続きあり、事業完成後は当初予定どおりの効果が見込まれており、事業の進捗を妨げていた要因は解決していることから、引き続き支援を継続する。
3 政策評価を行う過程において使用した資料等	・ 交換公文 ・ 外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou.html) ・ 国際協力機構の案件検索 (https://www2.jica.go.jp/ja/yen_loan/index.php) ・ 国際協力機構の事業事前評価表 (https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html) ・ そのほか国際協力機構から提出された資料