

クルド地域下水処理施設建設計画（第一期）【イラク】

施策所管局課 国別開発協力第三課

評価年月日 令和8年4月

1 案件概要	
(1) 供与国名	イラク共和国
(2) 案件名	クルド地域下水処理施設建設計画（第一期）
(3) 目的・事業内容 * 閣議決定日、供与条件などを含む	イラク北部のクルド地域エルビル市にて、下水道システムを整備することにより、下水処理能力の向上を図り、もって同地域の衛生環境の改善、有効利用できる水資源の確保に寄与するもの。 事業の内容 ・ 下水道施設の建設、下水管渠（かんきょ）の建設 ・ コンサルティング・サービス ア 閣議決定日：平成27年5月20日 イ 供与限度額：344.17億円 ウ 金利：0.1%（コンサルティング・サービスについては0.01%） エ 償還（据置）期間：40年（10年） オ 調達条件：日本タイド
2 事業の評価	
(1) 経緯・現状	ア 社会ニーズの現状 本事業計画当初、イラクはイラン・イラク戦争、湾岸戦争、経済制裁、イラク戦争などの影響により、下水道施設の更新・維持管理がほとんど行われておらず、下水処理場や管渠の機能低下が著しかった。また、人口増加に伴い地下水汚染のリスクや住民の健康被害の発生が強く懸念されていた。 現在、エルビル市においても、経済成長や人口増加に比して公共の下水処理場の整備が進んでおらず、地下水汚染及び健康被害のリスクは依然として高く、下水処理施設の整備を通じた地下水汚染の防止及び地域住民の衛生環境の改善が求められていることから、本事業に関する社会的ニーズがある。 イ 事業遅延に関する経緯・現状 先方政府内の手続きの遅れにより、借款契約（L/A）の調印後、発効までに時間を要したことに加え、コンサルタ

	ント選定及びコントラクター（施工業者）の調達にも時間を要したことにより事業が遅延した。2025 年 8 月にコントラクター契約も締結され、着工済。完工予定時期は 2028 年末。
（２）今後の対応方針	本件に関する社会的ニーズが引き続きあり、事業の進捗を妨げていた要因は解決していることから、引き続き支援を継続する。
３ 政策評価を行う過程において使用した資料等	・ 交換公文 ・ 外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 ・ 政策評価法に基づく事前評価書 ・ 国際協力機構の案件検索 ・ 国際協力機構の事業事前評価表 ・ その他国際協力機構から提出された資料