

チョーライ日越友好病院整備計画【ベトナム】

施策所管局課 国別開発協力第一課

評価年月日 令和8年4月

1 案件概要	
(1) 供与国名	ベトナム社会主義共和国
(2) 案件名	チョーライ日越友好病院整備計画
(3) 目的・事業内容 * 閣議決定日、供与条件などを 含む	ベトナム南部の中心都市であるホーチミン市において新たな総合病院の建設及び医療施設の整備を行い、中央レベルの病院の病床数拡充と過負荷の軽減を図るとともに、高度先進医療及び予防医療を推進する。あわせて、下位病院を含む医療人材の育成・研修拠点機能及び病院の品質管理体制の強化を通じ、医療サービスの質の向上と保健医療システムの強化を図り、もって医療分野における脆弱性への対応力強化に寄与するもの。 事業の内容 ・ 病院施設建設 ・ 医療機器整備 ・ 医療情報システム（ICT）整備 ・ コンサルティング・サービス ア 閣議決定日：平成27年9月15日 イ 供与限度額：286.12億円 ウ 金利：0.1%（コンサルティング・サービスについては、0.01%） エ 償還（据置）期間：40年（10年） オ 調達条件：日本タイド
2 事業の評価	
(1) 経緯・現状	ア 社会ニーズの現状 本事業の計画当初、ベトナム南部地域の最上位拠点病院であるチョーライ病院への過度な患者集中、診療圏における人口増加や高齢化進行による患者数増加及び生活習慣病患者の増加に伴う医療高度化への対応が課題であり、病院新設による病床数の拡充、予防医療を含む医療サービスの向上や下位病院の能力強化が不可欠とされていた。 現在においても、下位病院は医療従事者の質・量が不足し施設・機材が不十分のため、チョーライ病院への過度な患者集中が解消されておらず、混雑による医療サービスの

	質の低下及び医療の高度化及び予防医療の推進が求められており、本事業に関する社会的ニーズは引き続き高い。 イ 事業遅延に関する経緯・現状 病院建設及び施設整備に係る基本設計の確定について、関係者間での調整などに時間を要したことにより事業が遅延したが、2025 年 2 月にベトナム政府の承認が完了した。現在、詳細設計の 2026 年 12 月完了を図るべく、実施機関が必要な手続きを進めている。
(2) 今後の対応方針	本件に関する社会的ニーズが引き続きあり、当初計画どおりの効果が見込まれており、事業の進捗を妨げていた要因は解決していることから、詳細設計の完了について実施機関をフォローしつつ、本事業を継続する。
3 政策評価を行う過程において使用した資料等	・ 交換公文 ・ 外務省の約束状況に関する資料及び案件概要 ・ 政策評価法に基づく事前評価書 ・ 政策評価法に基づく事後評価書 ・ 国際協力機構の案件検索 ・ 国際協力機構の事業事前評価表 ・ その他国際協力機構から提出された資料