

活動1 農民組織の支援を通じた「土のう工法」による道直しの実施（ウアシングシユカウンティ）



写真1 エペソIIグループ

- 活動地：ウアシングシユカウンティモイベン選挙区
- 実施日：12月2-6日（5日間）
- 補修距離：167m 側溝整備：156m
- トレーニング参加者 25名

\*浸食が多い傾斜地のため、浸食部分を「土のう」で埋め、路面の一部に「土のう」を使ったバンプを作り、排水を改善した。



写真2 ファーエバー ユースグループ

- 活動地：ウアシングシユカウンティモイベン選挙区
- 実施日：12月2-6日（5日間）
- 補修距離：80m（土のう使用：35m）
- 側溝整備：205m
- トレーニング参加者 25名

\*湿地の中で排水が悪いため、石を使った排水路や丸太を使って簡易橋を設置した。



写真3 Olenguse Taachasis グループ

- 活動地：ウアシングシユカウンティケセス選挙区
- 実施日：1月27-31日（5日間）
- 補修距離：314m
- 側溝整備：610m
- トレーニング参加者 25名

\*土が堆積し詰まっていたカルバートを開通させ、路面をかさ上げし、雨期でもバイクタクシーの通行を可能にした。



**写真4** チュヤットセルフヘルプ ユースグループ

- 活動地：ウアシングシユカウンティケセス選挙区
- 実施日：2月3-7日（5日間）
- 補修距離：154m（土のう使用60m）
- 側溝整備：474m
- トレーニング参加者 25名

\*ブラックコットンソイルという、水分を含むと膨張し粘度が増す土質のため、雨期は車両の通行ができなかった箇所の補修を行った。



**写真5** クイネット プロGRESS ユースグループ

- 活動地：ウアシングシユカウンティイ選挙区
- 実施日：2月24-28日（5日間）
- 補修距離：68m
- 側溝整備：400m
- トレーニング参加者 25名

\*カウンティ議会議員が、グループの会社登録等の協力を約束してくれるなど、地元の協力が得られた。



**写真6** スポーディア ユースグループ

- 活動地：ウアシングシユカウンティモイベン選挙区
- 実施日：3月3-7日（5日間）
- 補修距離：106 (44)m
- 側溝整備：300m
- トレーニング参加者 25名

\*轍が深いところは、土のうを4-5段敷き詰め、路面が水に被らないようかさ上げした。



**写真7 ユニバーサルエンパワーメントユースグループ**

- 活動地：ウアシングシユカウンティアイナブコイ選挙区
- 実施日：3月24-28日（5日間）
- 補修距離：114（56）m
- 側溝整備：340m
- トレーニング参加者 25名

\*雨期になると水が溜まり、車両が通行できなくなる、植林地の中の道を補修した。

## 活動2 生産組合に対して行う「土のう工法」による道直しの推進

### キアンブカウンティ



**写真8 コマタイコーヒー生産組合（カムチェゲ工場）**

- 活動地：キアンブカウンティ、ギツウングリ選挙区
- 実施日：1月7-16日（8日間）
- 補修距離：120m
- 側溝整備：260m
- トレーニング参加者 25名

\*雨期に水が溜まり、コーヒー、紅茶、牛乳の出荷用のトラックがスタックする農道を整備した。



**写真9 コマタイコーヒー生産組合（カネケグループ）**

- 活動地：キアンブカウンティ、ギツウングリ選挙区
- 実施日：1月7-16日（8日間）
- 補修距離：157.4m
- 側溝整備：276m
- トレーニング参加者 25名

\*昨年に続き、集荷場からメイン道路に続く農道を整備した。



#### 写真 10 ギティツコーヒー生産組合

- 活動地：キアンブカウンティ、ギツウングリ選挙区
- 実施日：2月4-13日（8日間）
- 補修距離：96m
- 側溝整備：200m
- トレーニング参加者 25名

\*集荷場からメイン道路に続く農道を整備した。森公使に視察いただき、意気の上がる若者グループ。



#### 写真 11 キアンバーコーヒー生産組合 (ギチイ ユース グループ)

- 活動地：キアンブカウンティ、キアンバー選挙区
- 実施日：2月4-12日（8日間）
- 補修距離：136m
- 側溝整備：389m
- トレーニング参加者 25名

\*コーヒーの運搬に使われる、マーケットに近い農道を整備した。



#### 写真 12 ガタマユ乳業組合

- 活動地：キアンブカウンティ、ラリ選挙区
- 実施日：3月4-13日（8日間）
- 補修距離：141m
- 側溝整備：m
- トレーニング参加者 25名

\*標高が高く、降雨量が多いため、浸食がすすんだ農道を整備。石を使って通水路を設置した。



**写真 13 カグエティ紅茶会社 (ニャン  
デウマ ユース グループ)**

- 活動地：キアンプカウンティ、ラリ選挙区
- 実施日：3月4-13日（8日間）
- 補修距離：149m
- 側溝整備：285.2m
- トレーニング参加者 25名

\*紅茶、牛乳の運搬に使われる山間地の緩やかな傾斜の農道の整備した。



**写真 14 キノゲラマコーヒー生産組合  
(ルウェゲザ グループ)**

- 活動地：ムランガカウンティ、ガタンガ選挙区
- 実施日：3月25-4月6日（8日間）
- 補修距離：55m
- 側溝整備：100m
- トレーニング参加者 25名

\*コーヒー集荷場の入り口から倉庫に続く道の補修を行った。



**写真 15 ティカゲティコーヒー生産組合  
(ティカゲティ グループ)**

- 活動地：ムランガカウンティ、ガタンガ選挙区
- 実施日：3月26-4月6日（8日間）補修距離：100m
- 側溝整備：600m
- トレーニング参加者 25名

\*コーヒーの集荷場から町へ続く道を補修した。

### 活動3 若者グループに対して行う雇用創出と自立支援に向けた道直しの実施

#### エルゲヨマラクエットカウンティ



写真16 テンカ3 ユース グループ

- 活動地：エルゲヨマラクエットカウンティ、マラクエットイースト選挙区
- 実施日：1月14-22日（8日間）
- 補修距離：87.5m（土のう使用97m）
- 側溝整備：187.5m
- トレーニング参加者 25名

\*谷を中心に緩やかな傾斜の農道を補修。雨期になると水が滞る谷底に地元で調達した木材を使って、簡易な橋を設置した。



写真17 カセチェ ユース グループ

- 活動地：エルゲヨマラクエットカウンティ、マラクエットウエスト選挙区
- 実施日：1月14-22日（8日間）
- 補修距離：51m
- 側溝整備：120m
- トレーニング参加者 25名

\*「土のう」を使った簡易橋を設置。雨期でも谷間の排水を確保し、道路の浸食を防止した。



写真18 チェバイキブケンゲ ユースグループ（施工前、施工後）

- 活動地：エルゲヨマラクエットカウンティ、マラクエットウエスト選挙区
- 実施日：2月11-19日（8日間）
- 補修距離：274.6m（土のう使用107m）
- 側溝整備：550m
- トレーニング参加者 25名

\*グループが会社登録を行うための資金7万シルを、メンバーが積立てを実施。カウンティ政府に対して、道路補修の要請を行うなど、活発な活動を行っている。



メルーカウンティ

**写真 19 キプソエニ ユース グループ**

- 活動地：エルゲヨマラクエットカウンティ、ケイヨノース選挙区
- 実施日：2月10-19日（8日間）
- 補修距離：210m（土のう使用44m）
- 側溝整備：550m
- トレーニング参加者 25名

\*ダムの手防上の道のため、雨期に池の水がオーバーフローすると、通行が不能になる。路面をかき上げするとともに、石を使った通水路を設置した。



**写真 20 トラストイド ハンズ ユースグループ**

活動地：メルーカウンティ、ブーリ選挙区

- 実施日：1月22-31日（8日間）
- 補修距離：204m
- 側溝整備：239m
- トレーニング参加者 25名

\*ケニア山の麓、マーケットから舗装道路に続く道を補修。



**写真 21 ミルンギキ Co. LTD**

活動地：メルーカウンティ、サウスイメリ選挙区

- 実施日：1月22-31日（8日間）
- 補修距離：160m
- 側溝整備：344m
- トレーニング参加者 25名

\*トレーニング開始時に、カウンティ代表者が出席、ユースメンバーを激励。メルーカウンティでは、トレーニングに必要な土砂、全量を調達してくれるなど、カウンティからの全面的な協力が得られた。



**写真 22 カスタレへ ユース グループ**

- 活動地：メルーカウンティ、イゲムベ選挙区
- 実施日：2月26-3月6日（8日間）
- 補修距離：90m
- 側溝整備：120m
- トレーニング参加者 25名

\*排水不良で、雨期に通行不可能になる農道を整備。



**写真 23 テウマウニ ヤング ブィジ ヨナーズ ユース グループ**

- 活動地：メルーカウンティ、ティガニアイースト選挙区
- 実施日：1月19-28日（8日間）
- 補修距離：178m
- 側溝整備：210m
- トレーニング参加者 25名

\*排水不良で、雨期に通行不可能になる農道を整備。

バリongoカウンティ



**写真 24 バリongoノース ユース グループ**

- 活動地：バリongoカウンティ、バリongoノース選挙区
- 実施日：4月14-28日（8日間）
- 補修距離：168m
- 側溝整備：340m
- トレーニング参加者 25名

\*各ワード（村）から選ばれた、若者の代表者25名に対しトレーニングを実施。カウンティ知事が、トレーニング現場を視察した。



**写真 25** バリンゴセントラル ユースグループ

- 活動地：バリンゴカウンティ、バリンセントラル選挙区
- 実施日：4月23-5月5日（8日間）
- 補修距離：142m
- 側溝整備：245m
- トレーニング参加者 25名

\*各ワード（村）から選ばれた、若者の代表者25名に対しトレーニングを実施。

**活動 5 「土のう」ワークショップ（3月17日）**



**写真 26** 会場に隣接する未舗装道路で行われた「土のう工法」デモンストレーション。道普請人ケニアスタッフ、交通インフラ省、KeRRA、KURA、カウンティ高官に「土のう工法」を紹介。



**写真 27** 「土のう」の締固めに挑戦するカマウ交通インフラ省長官。この模様が、全国区のテレビニュースの中で紹介された。



**写真 28** 取材を受ける若者グループ。