

活動 1. 郡政府と協働で行う若者グループに対する道直し訓練の実施



郡	ブンゴマ
グループ名	コプシロ YG
訓練参加者数	25 名
訓練実施日	2016 年 4 月 19 日から 4 月 28 日
補修距離	88 m
側溝を掘り、土のうを使い路面をかさ上げし、水の停滞及び滑りやすさを防いだ。	



郡	ブンゴマ
グループ名	ボコヨ YG
訓練参加者数	25 名
訓練実施日	2016 年 4 月 19 日から 4 月 28 日
補修距離	74 m
土のう技術訓練後、年間通行性を確保することができた。	





郡	カジアド
グループ名	キテンゲラ オボモ YG
訓練参加者数	25 名
訓練実施日	2016 年 2 月 24 日から 3 月 4 日
補修距離	42m
路面をかさ上げし、側溝を整備することで、排水を確保した。雨季に通行不可能な道路が改善された。	



郡	カジアド
グループ名	カムルニャ セルフヘルプ G
訓練参加者数	25 名
訓練実施日	2016 年 3 月 15 日 から 24 日
補修距離	80 m
路面をかさ上げすると共に側溝も整備し、水はけ問題を改善した。	





郡	エンブ
グループ名	サンズ&ドーターズ YG
訓練参加者数	25 名
訓練実施日	2016 年 2 月 9 日から 18 日
補修距離	75 m
道路が傾斜しているため、上部から流れてくる降雨による溝が発生していた。路面をかさ上げし、水流を防いだ。	



施工前



施工後



郡	エンブ
グループ名	エカミヌグ カワンジャラ YG
訓練参加者数	50 名
訓練実施日	2016 年 6 月 22 日から 7 月 1 日
補修距離	94 m
池の横を通るドロドロの道であったが、道路をかさ上げし、整備を行った。郡政府も資材や人役への資金を拠出し、通常の倍の人数で大規模な整備を実施した。	



施工前



施工後

添付資料：事業の内容および成果に関する写真



郡	タイタ タベタ
グループ名	タイフカッド YG
訓練参加者数	25 名
訓練実施日	2015 年 6 月 7 日から 16 日
補修距離	96 m
わだちがひどい道路に土のうを敷設し、かさ上げを行った。側溝も整備し、道路状況は格段に改善された。	



施工前



施工後



郡	タイタタベタ
グループ名	キシウキウエト YG
訓練参加者数	25 名
訓練実施日	2016 年 6 月 6 日から 15 日
補修距離	39.5 m
わだちがひどく、通行困難な道路だったが、側溝を整備し、土のうを使って路面を平坦にした。かさ上げすることで雨季にも対応できる道路となった。	



施工前



施工後



郡	ナイロビ
グループ名	クウィンダ YG
訓練参加者数	25 名
訓練実施日	2016 年 7 月 5 日から 8 月 19 日
補修距離	64 m
路面が悪く、雨季には雨水が停滞し、通行困難な状況であった。側溝の整備と配管整備、道路のかさ上げにより、雨季にも対応できる道路となった。	



活動 2．若者グループネットワーク化ワークショップの実施→土のう工法仕様標準化にかかるステーキホルダーワークショップの実施



2016 年 8 月 17 日、18 日にナイロビ市内ホテルに於いて、土のう工法仕様標準化にかかる、ステーキホルダーワークショップを開催した。土のう技術がケニア政府の仕様標準となる見込みである。

活動3．郡政府と行う土のう技術訓練終了式の開催



タイタタベタ郡での様子



エンブ郡での様子