

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称		外務本省南庁舎2階282・297会議室内装改修工事
2 工事場所		東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
3 種別		内装改修工事
4 概要		会議室内装改修工事
5 着手の時期及び完成の時期		令和7年2月24日～令和7年3月26日
6 契約金額	契約金額	16,390,000円(税込)
	変更後の契約金額	13,079,000円(税込)
7 変更の理由		アスベスト含有材料撤去費と一部ふかし壁の追加をした一方、建具更新が工期が間に合わなく取りやめたため、全体工事費が減額となった。

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

1 工事名称		外務本省5、6階執務室の内装改修工事
2 工事場所		東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
3 種別		内装改修工事
4 概要		執務室内装改修工事
5 着手の時期及び完成の時期		令和7年3月
6 契約金額	契約金額	48, 400, 000円(税込)
	変更後の契約金額	45, 540, 000円(税込)
7 変更の理由		アスベスト調査等の追加で増額した一方で、ブラインド交換等を削減した結果、全体工事費が減額となった。